

本表請於動火作業前[須完成施工前檢點]；屆時再依階段進行自我檢查並與申請表張貼或存放於施工現場備查，俟全案完成後繳回工務室。

動火作業自主檢查表

編號： 填表日期： 年 月 日

作業名稱					
承攬商		負責人		聯絡電話	
作業時間	每次/日檢點				
施工內容					
作業地點	若動火地點不再同一區域，需各別填寫此檢點表				施工人數
明火種類	<input type="checkbox"/> 電焊 <input type="checkbox"/> 氣(氬)焊 <input type="checkbox"/> 氧乙炔(熔切) <input type="checkbox"/> 研磨 <input type="checkbox"/> 噴燈 <input type="checkbox"/> 加熱 <input type="checkbox"/> 焚燒 <input type="checkbox"/> 活動(烤肉等) <input type="checkbox"/> 其他_____				

施工安全作業檢點				
		檢查項目	Y	N/A
施 工 前	1	是否已完成動火施工申請，作業時間、地點、工作內容是否相符。		
	2	動火施工申請單是否確實張貼於現場。		
	3	5公尺半徑範圍內之易燃、易爆物應予以移除或做適當之安全隔離。		
	4	施工地點四周需設安全隔離或管制標誌。		
	5	高處焊接時，為避免火花飛射是否做好適當安全防護措施。		
	6	施工地點上下樓層(如管道間)或架台間通孔及火花飛射距離內，已做好安全隔離或防火屏		
	7	電焊機是否配線良好(電纜線無破損等)設有自動電擊防止裝置。		
	8	氧乙炔鋼瓶需直立且固定，張貼危害標示，且安裝回火逆止閥。		
	9	氧乙炔管線無劣化破損之現象。		
	10	氧乙炔操作人員是否經過操作訓練		
	11	使用砂輪機切割時需安裝集星罩且地面鋪設防火毯，避免火花散溢。		
	12	動火作業人員是否配戴如護目鏡、安全鞋、安全手套等適當之防護具。		
	13	是否須已申請火警系統隔離/禁能。		
	14	現場是否配置適當數量之防火毯_____件及 10P 滅火器_____瓶。		
	15	各項機械/設備/工具之自主檢查是否檢查合格		
中	1	監火人員是否確實於現場全程監督。		
後	1	現場確認已無發生火災之疑慮。		
	2	使用之電焊機、氧乙炔等各項器具，應予妥善收置及管理，並將電源(氣體)等關閉。		
	3	工作結束後，應將殘餘物及施工四週環境清理乾淨。		
	4	施工完成後是否完成火警系統隔離/禁能復歸。		
承攬商	承攬商負責人員： 承攬商監火人員：			
說明	1. 動火作業應於施工 10 日前(不含假日)提出申請(緊急搶修事件得於當日提出)，未經核准(包括延時作業申請)不得進行動火作業。 2. 請於申請時一併將危害告知記錄單送交安全衛生管理室。 3. 更改施工地點、部位或加大作業範圍需重新申請，未經核准禁止動火火作業， 4. 監火人員必須全程督導(包括延時作業時需配合督導至完工)。 5. 於特殊作業區之動火作業需知會被施工單位之主管。			